

EJEMPLO DE PLANING O DIAGRAMA DE GANT CON SEGUIMIENTO.

Este ejemplo ha sido desarrollado a través de la aplicación On line de la web
konstruir.com

Es una aplicación On line gratuita, puedes
acceder a ella y probarla.



[ACCEDE A LA APLICACION](#)

Datos de ejemplo.

Tenemos una obra de la que hemos introducido introducimos sus fases, y las fechas de inicio i final previstas, así como las reales. Usamos el color verde (2) para el previsto y amarillo (1) para real.

DATOS GENERALES
Título **PLANNING DE HAVE INDUSTRIAL**
Tamaño de papel ☐ A3 ☒ A4 ☐ Mostra fecha actual

Pegar los datos que se deseen importar

DATOS DEL PLANNING

DATOS DE LA TAREA		FECHAS	
ini	real	Comienzo prevista real	Final prevista real
1	2	10-3-2008	10-3-2008
2	1		
Cimentacion			
1	2	1-3-2006	15-3-2006
1	1	1-3-2006	12-3-2006
Acondicionamiento del terreno			
2	2	15-3-2006	29-3-2006
2	1	17-3-2006	05-4-2006
Cimentacion			
3	2	29-3-2006	27-4-2006
3	1	15-4-2006	30-5-2006
Estructura			
4	2	2-5-2006	16-5-2006
4	1	10-06-2006	17-06-2006
Cerramientos			
5	2	21-5-2006	4-6-2006
5	1	17-06-2006	25-06-2006
Cubierta			
6	2	4-6-2006	18-6-2006
6	1	17-06-2006	22-06-2006
Saneamiento			
7	2	18-6-2006	22-6-2006
7	1	19-6-2006	23-6-2006
Zahorra			
8	2	22-6-2006	26-6-2006
8	1	25-6-2006	28-6-2006
Solera			

☐ Exportar datos a hoja de calculo

Fecha inicial de planing 1-3-2006			Duracion total: 119 dias naturales			PLANING DE NAVE INDUSTRIAL																											
Id	c	tarea	f. ini	f.fin	dur	27-2	6-3	13-3	20-3	27-3	3-4	10-4	17-4	24-4	1-5	8-5	15-5	22-5	29-5	5-6	12-6	19-6	26-6	3-7	10-7	17-7	24-7	31-7	7-8				
						5-3	12-3	19-3	26-3	2-4	9-4	16-4	23-4	30-4	7-5	14-5	21-5	28-5	4-6	11-6	18-6	25-6	2-7	9-7	16-7	23-7	30-7	6-8	13-8				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
semanas																												Version 2.0					
1	2	Acondicionamiento del terreno	1-3-2006	15-3-2006	15																												
	1		1-3-2006	12-3-2006	12																												
2	2	Cimentacion	15-3-2006	29-3-2006	15																												
	1		17-3-2006	05-4-2006	20																												
3	2	Estructura	29-3-2006	27-4-2006	30																												
	1		15-4-2006	30-5-2006	46																												
4	2	Cerramientos	2-5-2006	16-5-2006	15																												
	1		10-06-2006	17-06-2006	8																												
5	2	Cubierta	21-5-2006	4-6-2006	15																												
	1		17-06-2006	25-06-2006	9																												
6	2	Saneamiento	4-6-2006	18-6-2006	15																												
	1		17-06-2006	22-06-2006	6																												
7	2	Zahorra	18-6-2006	22-6-2006	5																												
	1		19-6-2006	23-6-2006	5																												
8	2	Solera	22-6-2006	26-6-2006	5																												
	1		25-6-2006	28-6-2006	4																												